

1									
2	Bytový dům - blok: T								
3	Výměna oken na schodištích a vstupních dveří v jednotlivých vchodech:		vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)						
4	Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací:		tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)						

5									
6							zahájení	ukončení	
7	Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):						24. srpen 2020	26. října 2020	
8	Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění:						31. srpen 2020	15. září 2020	
9	Ukončení prací na půdě							9. října 2020	

10									
11	Zateplení venkovních stěn suterénu:		nejpozději do 26. října 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní						
12	zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky								
13	Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu:		nejpozději do 26. října 2020 a v uceleném období 15. pracovních dní						
14	zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky								

15									
16	Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli:							29. října 2020	

17									
18	Pozn:	níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky							
19		zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií							

20									
21	T								
22	230	zahájení	ukončení	229	zahájení	ukončení	228	zahájení	ukončení
23	1	31. srpen 2020	15. září 2020	1	14. září 2020	30. září 2020	1	24. září 2020	12. října 2020
24	2	2. září 2020	17. září 2020	2	16. září 2020	2. října 2020	2	29. září 2020	14. října 2020
25	3	4. září 2020	21. září 2020	3	18. září 2020	5. října 2020	3	30. září 2020	15. října 2020
26	4	7. září 2020	22. září 2020	4	22. září 2020	7. října 2020	4	1. října 2020	19. října 2020
27	5	9. září 2020	24. září 2020						
28	6	11. září 2020	29. září 2020						

30 Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatele, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.
31 V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.
32 Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém rozvrhu postupu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.
33