

Bytový dům - blok: X

Výměna oken na schodištích a vstupních dveřích ve vchodech čp. 252 a 253: vždy v období mezi termínem zahájení prací v bytě č. 1 a ukončením prací u posledního bytu v daném čp. (viz.níže)

Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 252 a 253: tři po sobě jdoucí pracovní dny v uvedeném kalendářním období u každého z bytů (viz. níže)

Výměna oken na schodištích a vstupních dveřích ve vchodech čp. 254 a 255: zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020

Výměna oken v jednotlivých bytech vč. zednických prací v čp. 254 a 255: zhotovitel uvede předpokládaný termín do nabídky, provedení prací nejpozději do 1. listopadu 2020

	zahájení	ukončení
Provedení prací na obvodových stěnách domu (vč. montáže a demontáže lešení):	14. září 2020	20. listopadu 2020
Výstavba strojoven vzduchotechniky a vytápění: (kotelna a strojovna v čp. 254 do 9.října)	5. října 2020	20. října 2020
Ukončení prací na půdě		27. listopadu 2020

Zateplení venkovních stěn suterénu: nejpozději do 20. listopadu 2020 a v uceleném období 20. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

Zateplení vnitřních stěn a stropu suterénu: nejpozději do 18. prosince 2020 a v uceleném období 20. pracovních dní

zhotovitel předloží svůj harmonogram v členění na dny, jako součást nabídky

Nejzazší termín vyklizení stavby vč. jejího okolí a předání stavby objednateli: 21. prosince 2020

Pozn: níže uvedené termíny u jednotlivých bytů a bloků č.p. jsou vyhrazeny pro instalaci vytápění a vzduchotechniky  
zadavatel bude vyžadovat koordinaci dodavatelů stavební části s dodavateli technologií

X	252	zahájení	ukončení	253	zahájení	ukončení	254	zahájení	ukončení	255	zahájení	ukončení
	1	5. října 2020	20. října 2020	1	15. října 2020	2. listopadu 2020	1	2. listopadu 2020	18. listopadu 2020	1	18. listopadu 2020	3. prosince 2020
	2	7. října 2020	22. října 2020	2	19. října 2020	3. listopadu 2020	2	4. listopadu 2020	19. listopadu 2020	2	20. listopadu 2020	7. prosince 2020
	3	9. října 2020	26. října 2020	3	21. října 2020	5. listopadu 2020	3	6. listopadu 2020	23. listopadu 2020	3	24. listopadu 2020	9. prosince 2020
	4	13. října 2020	29. října 2020	4	23. října 2020	9. listopadu 2020	4	10. listopadu 2020	25. listopadu 2020	4	26. listopadu 2020	11. prosince 2020
				5	27. října 2020	11. listopadu 2020	5	12. listopadu 2020	27. listopadu 2020			
				6	29. října 2020	13. listopadu 2020	6	16. listopadu 2020	1. prosince 2020			

Byty č. 5 a 6 v čp. 253 jsou umístěny v suterénu domu. Tudíž zde lze provést instalaci oken, v návaznosti na termín zateplení venkovních stěn suterénu.

Termíny uvedené v harmonogramu týkající se jednotlivých bytů je možné měnit za předpokladu písemné dohody objednatel, zhotovitele stavební části, zhotovitele technologické části a nájemníka bytu.  
V opačném případě jsou termíny závazné a vztahuje se k nim sankční ujednání ze smlouvy o dílo.

Ostatní uvedené termíny jsou závazné a nepřekročitelné. Zhotovitel ve svém harmonogramu prací musí brát zřetel na předpokládané klimatické podmínky.